Tarkistuslista mittaroinnille:

Kunnossa	Korjattavaa	
☐	☐	Antennireitti ulos mittaritilasta (tarvittaessa rakennesuunnitelman mukaisesti)
☐	☐	Mittaritilan ovi lukittavissa
☐	☐	Asuntojen ja muiden tilojen etusulakkeet merkitty tilan mukaan (lopullinen, luotettava merkintä)
☐	☐	Mittaristikko merkitty asunnon mukaan (lopullinen, luotettava merkintä)
☐	☐	Asunnon ovi merkitty asunnon mukaan (lopullinen, luotettava merkintä)
☐	☐	Ristikkoruuvit oltava kohteessa
☐	☐	Mittauksen virtamuuntajat mitoitettu ohjeen mukaisesti (epäsuora mittaus)
☐	☐	Mittaritila siivottu

Tarkistuslistan kohdat tulee olla toteutettu, kun urakoitsijakumppanimme aloittaa mittarointityön.