TAMPEREEN ENERGIA

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN ASENNUSVALVONTAPÖYTÄKIRJA

Päivämäärä _____ . _____ . _____

Kiinteistö	Käyttöpaikka nro
Osoite	

ENSIÖPUOLI	ei	on
1 Laitteiden sijoitus on suunnitelman mukainen		
2 Lämmönmyyjän laitteiden huoltotila on ohjeen mukainen		
3 Kytkentä on suunnitelman mukainen		
4 K1-mukaiset ilmanpoistot on asennettu		
5 Tarvittavat tyhjennykset		
6 Tarvittavat paine- ja lämpömittarit		
7 Säätöventtiilit on asennettu oikein		
8 Lämpötila-anturit on asennettu oikein		
9 Sulkulaitteet, varusteet ja rakenneaineet ovat hyväksyttäviä		
10 Asennustyö on hyväksyttävä		
11 Putkiston ja siirtimen huuhdonta on suoritettu		
12 Tiiveyskoe on tehty, koepaine on 2,1 MPa (21 bar)		

LISÄSELVITYKSET	ei	on
Käyttö- ja huoltotilat ovat riittävät		
Lämpömäärämittarin sähkönsyöttö on asennettu		
DN-koot ovat suunnitelman mukaiset		
Vahinkokäyttö on estetty		
Tulppaukset on asennettu ilmauksiin ja tyhjennyksiin		
Mittareiden luettavuus on esteetön		
Käsikäytöt ovat kunnossa		
Säätölaitteet ovat toimintakunnossa		
Liitokset ovat hyväksyttäviä		
Tuenta on riittävä		
Vedenpoisto lattiatasolta on järjestetty		
Lämmönjakohuone on lukittava		

LÄMMÖNSIIRTIMET	KÄYTTÖVESI	LÄMMITYS	ILMASTOINTI
Valmistaja			
Malli			
Valmistusnumero/-vuosi			
Teho kW			
Lämpötilat ensiö/toisio °C			
Painehäviöt ensiö/toisio kpa			
13 Lämmönsiirtimet suunnitelman mukaiset		Tilaajan hyväksyntä	

SÄÄTÖVENTTIILIT	KÄYTTÖVESI	LÄMMITYS	ILMASTOINTI
Valmistaja			
DN/kvs	/	/	/
14 Säätöventtiilit suunnitelman mukaiset		Tilaajan hyväksyntä	
15 Lämmönjakokeskus on CE-merkitty			

HUOMAUTUKSIA

TOISIOPUOLI	ei	on
16 Kytkentä ja DN-koot ovat suunnitelman mukaiset		
17 Paisunta- ja varolaitteet ovat suunnitelmanmukaiset ja esipaine on tarkastettu		
18 Tarvittavat ilmanpoistot ja tyhjennykset		
19 Tarvittavat paine- ja lämpömittarit ja hälytykset		
20 Verkoston täyttö on hyväksyttävä		
21 Sulkulaittet, varusteet ja rakenneaineet ovat hyväsyttäviä		
22 Pumppauslaitteet ovat suunnitelman mukaiset		
23 Säätölaitteet on asennettu oikein		
24 Asennus ja tuenta ovat hyväksyttäviä		
25 Lämminilmakojeet on asennettu ja oikein kytketty		

Lämmöntoimitus aloitettu, pvm.

Laitteiden käyttönotto edellyttää Tampereen Energian luvan.

URAKOITSIJA
Yritys
Kaukolämpötyönjohtajan nimi
Puh.
Allekirjoitus

KIINTEISTÖN EDUSTAJA
Kiinteistön edustajan nimi
Puh.
Allekirjoitus

1.TAMPEREEN ENERGIA 2. URAKOITSIJA 3. KIINTEISTÖ

Tampereen Energia | Voimakatu 25 | 33100 Tampere