TAMPEREEN ENERGIA

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN VALMISTUMISPÖYTÄKIRJA

Päivämäärä _____ . _____ . _____

Kiinteistö	Käyttöpaikka nro
Osoite	

TARKASTUSKOHDE	ei	on
1 Asennusvalvontapöytäkirjassa kirjatut virheet ja puutteet on korjattu		
2 Huoltoreitti ja sisäänpääsy tekniseen laitetilaan on järjestetty Tampereen Energian hyväksymällä tavalla		
3 Laitteiden käyttö- ja huoltotilat ovat riittävät		
4 Säätölaitteet oikein asennettu, ulkoanturin sijoitus on oikea		
5 Säätölaitteet viritetty ja virityspöytäkirja on luovutettu		
6 Paine- ja lämpömittarit ovat kunnossa		
7 Hälytykset ovat kunnossa ja raja-arvot on asetettu		
8 Laitteet on liitetty kaukovalvontaan		
9 Lämmöneristykset on tehty		
10 Laitteiden ja putkien merkintä on tehty		
11 Lämmönjakohuoneen ilmanvaihto ja valaistus ovat kunnossa		
12 Lämmönjakolaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet ovat lämmönjakohuoneessa		
13 Laitoksen toimintakaavio on lämmönjakohuoneessa		
14 Lämminilmakojeet ovat oikein kytketty ja säädetty		
15 Käytönopastus on suoritettu		

TOIMINTALÄMPÖTILAT TARKASTUSHETKELLÄ °C

Kaukolämpövesi		**Käyttövesi**	**Lämmitys**	**Ilmastointi**
Tulo	Paluu	Lämmin vesi	Meno	Meno
Ulkolämpötila		LV-kiertovesi	Paluu	Paluu
		Kylmä vesi	Ensiöpaluu	Ensiöpaluu

HUOMAUTUKSIA

URAKOITSIJA

Yritys
Urakoitsijan kaukolämpötyönjohtaja
Puh.
Allekirjoitus

KIINTEISTÖN EDUSTAJA

Kiinteistön edustajan nimi
Puh.
Allekirjoitus

1.TAMPEREEN ENERGIA 2. URAKOITSIJA 3. KIINTEISTÖ